ORE ____ ____ FAV.
MIN. ____ ____ UNFAV.
BARREN ✓

U.S.A.E.C.

HOLE NO. EC-246

PROJECT EAST CARRIZO

LOCALITY OAK SPRINGS CLAIM ____

COLLAR ELEV. ____ DEPTH ____

COORDINATES N 11910 E 47158

DATE COMPLETED 6-21-52

LOGGED BY NJC DATE 6-24-52

194.8 / 195

RECOVERY 99.9 %

RECOVERY	GEOLOGIC COLUMN	COLOR	BEDDING	TEXTURE	GRAIN COATINGS	CARBON	ORE MINERALS	MISCELLANEOUS	DEPTH
								PLUG BIT 20'	20
10/10		LGY		F SoG	L/M S			LARGE GN MS POD.	
10/10		GN GY LGY		VF SoG F SoG VF SoG	L/M S				
				M-VF SoP				R MS GLT WITH GN CENTERS	30
10/10		LGY		VF SoG					
		LYI GY		VF SoE F SoG VF SoG	LIM A	CBN SPK			
10/10								GN MS GLS	40
								Ca CO_3 GN MS GLS	
		LR GY	SILTY	VF SoG				R SLT SMS	
10/10		LR GY		F SoG					50
		LR GY	SILTY	VF SoG					
		LR GY		VF SoG					
10/10		L R	SILTY	VF SoG					60
		W		F SoG				FBL POKER CHIP R MS GLS IN SILT	
		L GY		F SoG					
		L GY		VC-F SoP				FBL R MS GLS	70
10/10		GN GY LR	SILTY SILTY	VF SoG				GN MS GLS	
		GY		VF SoG					80
10/10						CBN TRASH			90
10/10		MGY		VF SoG				GY MS GLS	
							PT	GY MS SPT OR GLS	
10/10		LGY		VF SoG					100
								GY MS GLS	
10/10									110
P		GY						GY MS GLS R MS SPT CaCO3	
10/10		GY L GY		VF SoG					120
9.5/10									130
							PB		
10/10		L GY	SILTY	VF SoG			JT		140
10/10									150
10/10		L R LGY	SILTY	VF SoE					160
								R MS SPT	
10/10								GN MS GLS	170
							JB		
10/10									180
		L R	SILTY	VF				SMS TIGHT	
10/10		L R LGY	SILTY	VF SoP				SMS TIGHT	190
		L R	SILTY	VF SoG				SMS TIGHT	
10/10		W		F-VF SoP				REWORKED BLUFF ROUNDED & FROSTED SOME	200
10/10								ROUNDED FROSTED BLUFF	210
		R		VF SoG					

HOLE COMPLETE @ 215'

246