ORE ____
MIN. ____
BARREN ✓

✓ FAV.
____ UNFAV.

U.S.A.E.C.

HOLE NO. NC-4206

PROJECT Luke #3

LOCALITY N. Chuska Mtns CLAIM ____

COLLAR ELEV. 7876.77 DEPTH 95'

COORDINATES N. 93,512 E. 199,132

DATE COMPLETED 5-28-53

LOGGED BY R. M. DATE 5-30-53

50.9/55 RECOVERY 92.5%

RECOVERY | GEOLOGIC COLUMN | COLOR | BEDDING | TEXTURE | GRAIN COATINGS | CARBON | ORE MINERALS | MISCELLANEOUS | DEPTH

Plug Bit 0-40' No Core

4.6/5 — R, Gy, LR, F-VF SoG, $CaCO_3$ — Biotite S.

R. MdGls .1'thK.

19/19 — Lim A., Cbn Spks

Biotite A.

R. Gy Md Gls, 1'thK

R. Gy. Md. Gls, 3'thK

Grn. Md Gls. 2'thK

R. Md Gls, 3'thK

7.3/11 — Biotite A.

Hole Bottomed 95'

Approx Bluff Contact

420-G