ORE ___/
MIN. /___
BARREN ____

____/ FAV.
____ UNFAV.

U.S.A.E.C.

HOLE NO. NC-513-B

PROJECT Luke #3

LOCALITY N. Chuska Mtns CLAIM _____

COLLAR ELEV. 7871.82 DEPTH 180'

COORDINATES N. 96,872 E. 198,368

DATE COMPLETED 6-8-53

LOGGED BY L. M. DATE 6-9-53

71.5/75 RECOVERY 95.3 %

RECOVERY | GEOLOGIC COLUMN | COLOR | BEDDING | TEXTURE | GRAIN COATINGS | CARBON | ORE MINERALS | MISCELLANEOUS | DEPTH

50
60
70
80
90
100
Plug Bit 0-105' No Core
110
12/20
120
130
B
140
24/24
150
15.5/16
160
170
15/15
180

Pyrite s,
$CaCO_3$ Veinlets
R. Md Gls .1' thk.
1st Non-Perm Unit
R. Sl Gy Md Gls .6' thk
R. Sl Gy Md Gls .6' thk
Cbn 143.0-143.2'
Cbn 156.0-156.3'
silty
R. Md Gls .2' thk
Biotite
Hole Bottomed 180'.
7877
7677
1 9 -
Approx Bluff Contact

513-B